

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 10:45 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Terza Commissione - Seduta del 1-10-2025 - ore 10:30**" dell'organo Terza Commissione - Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente - Riserve - Nettezza Urbana - Ecologia..

Presiede la seduta **Consigliere ORLANDO Leonardo**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere		✓	
Vito	MILAZZO	Consigliere		✓	
Pietro	CAVASINO	Consigliere	✓		
Gaspere	DI GIROLAMO	Assessore		✓	✓
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Vanessa	TITONE	Consigliere		✓	
Rosanna	GENNA	Consigliere	✓		
Giancarlo	BONOMO	Consigliere	✓		
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Antonio	VINCI	Consigliere	✓		✓
Gaspere	PASSALACQUA	Consigliere	✓		

Alle ore 10:45, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Alle ore 10:45, si unisce alla seduta **Consigliere Vanessa TITONE**.

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Buongiorno colleghi, buongiorno ospiti, buongiorno all'architetto Parrinello.

Oggi è il primo ottobre, questa è la terza commissione lavori pubblici, chiedo al segretario Marino di chiamare l'appello dei presenti"

Alle ore 10:45, si unisce alla seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI** delegato da Assessore Gaspere DI GIROLAMO.

Interviene quindi **Amministrativo Commissione Segretario**:

"in aula, grazie.

Grazie Presidente Orlando.

Sono le ore 10.45 e procediamo con la verifica del numero legale.

Milazzo Vito assente, Orlando Leonardo presente, Di Pietra Gabriele assente, Cavasino Pietro presente, Coppola Flavio presente, Di Girolamo Gaspere assente ma ha delegato il consigliere Ferrantelli Pellegrino che è presente, Jenna Rosanna

presente, Bonomo Giancarlo presente, Passalacqua-Gaspere presente, Titone-Vanessa presente, Vinci-Antonio assente ma ha delegato il consigliere Carnese-Giuseppe che è presente.

I presenti sono 9, la seduta è valida."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"Grazie segretario, ringrazio la presenza di Parrinello in commissione.

Noi abbiamo inviato una richiesta al Presidente Suriano per quanto riguarda l'attuazione del piano triennale.

Ovviamente il Presidente ce l'ha autorizzata e oggi siamo qui per capire l'attuazione del programma triennale emendato in fase di consiglio comunale.

Già la prima seduta abbiamo dato lettura della prima annualità inerente agli interventi per i lavori pubblici 2025-2027 e stiamo chiamando tutti i vari RUP.

Nello specifico per quanto riguarda Parrinello già abbiamo segnato parte degli interventi che sono relativi all'anno 2025, poi sentiremo i successivi rupe dei vari interventi.

Il Presidente Milazzo purtroppo ha avuto un imprevisto, ci raggiungerà da qui a breve.

Va bene, altri non ce ne sono.

Per quanto riguarda l'ordine messo nel pieno triennale non rispecchia un ordine cronologico alcuni punti passano dal 20 al 40 perciò non c'è un ordine cronologico effettivo.

Manutenzione ordinaria, strade e marciapiedi accordo quadro, questo per la prima annualità per un importo complessivo di 300.000 euro, la prima annualità è relativa a 100.000 euro.

punto per punto, già possiamo aprire il microfono a"

Interviene quindi **Funzionario Mimmo Parrinello**:

"Parrinello, questo qua è manutenzione ordinaria, Stradalesì, 100.000 euro.

Praticamente questo abbiamo fatto la gara per l'accordo quadro quindi il contratto normativo e stiamo affidando il contratto attuativo dell'annualità 2025, forse oggi verrà fatta la determina di affidamento.

Poi l'altro punto che riguarda sempre lei in qualità di RUP e manutenzione ordinaria, impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici.

Sembra un accordo quadro, l'importo totale è di 300 mila euro, per la prima annualità 100 mila euro.

La delibera è stata di approvazione del progetto accordo quadro, è stata mandata in giunta, non so se è stata citata oppure no.

Dopodiché andremo a fare la gara.

Parrinello, manutenzione straordinaria, sede viarie, banchine e marciapiedi del centro urbano sud e nord, importo totale 1.650.000 per la prima annualità 750.000 euro, seconda e terza annualità 450.000 euro.

È stato affidato in carico esterno per la progettazione.

su questo qua.

Si sa quando avvieranno i lavori? La scadenza della presentazione del progetto era ieri e quindi ora dobbiamo verificare se è stato trasmesso e dopodiché sarà soggetto a verifica, validazione e approvazione e si procederà con la gara.

Sempre Parrinello, manutenzione straordinaria in pianti di pubblica illuminazione compresi quelli ad energia solare E di impianti semaforici, completamento degli impianti...

Scusa un attimo, devo correggere il discorso.

Strade è un progetto interno, non esterno.

Strade è interno, progetto interno.

Progetto interno.

E qui che cosa si aspetta? E' stata mandata in giunta, credo.

No, lì è mutuo.

C'è una parte che è mutua, 450 mila euro.

Stiamo procedendo con l'attivazione del mutuo.

*Invece questa m***** straordinaria è, come avevo detto, affidamento esterno, progettista esterno.*

Questo che è relativo al completamento degli impianti di via Parrinello incontrata di Cerbato, San Giuseppe da Fali e prolungamento di via Sucalora.

Questo qua è esterno? Anche perché in via Vito Parinello c'è poco da fare, perché già i possetti ci sono messi.

Sì però c'è di fare calcoli elettrici, vedere dove si può allacciare, in quale quadro e tutto quanto.

Lì quell'importo è stato accorpato, se non ricordo male, la manutenzione straordinaria e altre infrastrutture sociali qua c'è messo.

e completamento degli impianti.

L'oggetto, la descrizione dell'intervento è manutenzione straordinaria, impianti di pubblica illuminazione compresi quelli ad energia solare che sono i cento palli, quelli che dovrebbero essere sostituiti alle batterie.

Quindi è un progetto che comprende sia la manutenzione straordinaria sia l'efficientamento di questi l'energia solare nonché il completamento degli impianti, è un progetto complesso.

E con un importo di 450 mila euro si riesce? Questo dobbiamo vedere dove si arriva perché non è che possiamo omettere di stare senza manutenzione straordinaria perché l'importo è stato accorpato.

Se noi facciamo il completamento noi possiamo restare senza manutenzione straordinaria per il resto dell'anno.

L'importo allora è stato accorpato, comprendeva tutto perché non c'erano i fondi, non lo so quello che allora è stato deciso dall'insiede di consiglio.

Ricordo che era un emendamento specifico, io non ricordo che erano state rimminuate le somme per la manutenzione straordinaria, ma ricordo che si trattava di un emendamento specifico.

Le somme per la manutenzione straordinaria sono state comprese in questo intervento.

quindi dobbiamo verificare un attimino appena porteranno i numeri il progettista, può essere che riusciamo a soddisfare tutte le esigenze.

Parrinello, interventi per la realizzazione di segnaletica orizzontale nelle strade e nelle piazze del territorio, l'importo totale è di 375 mila euro, per l'annualità 125 mila euro.

Questo è affidato e questo qua c'è il discorso dei passaggi pedale rialzati, è stato chiesto di realizzare dei passaggi pedale rialzati, è affidato, sono iniziati i lavori, già consegnati sono i lavori.

Già sono stati consegnati? Poi, realizzazione di tratti stradali di esito per migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione veicolare del lungomare Stagnone-Marsala-Via Giacalone-Primo Salcio.

Affidamento esterno.

Questo credo che entro fino a ottobre, dovrebbe presentare il progetto, come scadenza il termine di fino a ottobre.

Poi, Lavori di realizzazione e messa in sicurezza dall'incrocio di contratto a Codusia, 250 mila euro? C'è una procedura in corso di affidamento all'esterno.

C'è stato già designato il tecnico? No, ci sono state consultazioni degli operatori economici.

Riqualificazione e manutenzione straordinaria dei marciapiedi di tratti di via Itria, Corso Colata Fimi, realizzazione nuovi stalli di sosta in prossimità dell'ingresso laterale immobile ex Inam.

Progettazione esterna, consegna progetto 39, quindi 30 settembre, quindi dobbiamo vedere se è stato trasmesso, non è stato trasmesso, si è chiesto proroga, dobbiamo verificarlo.

questo qua andava a fare in poca parola i tratti di marciapiedi di via Itria, Corso Calatafima e la realizzazione dei nuovi stalli lato destro di via Mario Gandolfo, piazza Inam.

Poi Parrinello ancora, affidamento e impianti di illuminazione di tratti di contrata Cudusio, contrata Fontanelle, contrata Madonna Alto Liva, contrata Fossarrunza e contrata Berbaro, 250 mila euro.

Affidamento esterno, consegna entro il 39 e dobbiamo vedere se ha consegnato Però sul punto vorrei soltanto sottolineare una cosa.

Prima devo vedere il progetto che è stato presentato, però il progettista mi rappresentava che non si riusciva a coprire tutti gli interventi indicati in questa descrizione.

200.000 euro.

Nuova illuminazione.

Tratti, ampliamento di...

No, no, mai data valutazione su Q2Sio e su Forza Arrunza mai data, l'ufficio non ha dato mai valutazione, sono stati eseriti come vendamento ma non c'è una valutazione.

Parlare tecnica e contabile era favorevole.

Il parere tecnico è contabile.

Ovviamente gli uffici non hanno fatto una valutazione, non è stato chiesto perché non si può fare più.

Lo studio di fattibilità non è stato previsto anche perché si ricorda quanto potrebbe ammontare...

Devo vedere quello che viene presentato, cosa resta fuori e cosa non resta fuori."

Interviene quindi **Funzionario Mimmo Parrinello:**

"Parrinello, interventi per l'automazione e l'efficientamento del parcheggio comunale di via Giulia.

Parrinello, manutenzione sardinaria e marciapiede e abbattimento delle barriere architettoniche, 100.000 euro.

No, basta, ci siamo fermati.

Ha ragione."

Prende la parola **Consigliere Rosanna GENNA:**

"Prego collega Agenda, Aniela Facoltà.

Ringrazio il funzionario che oggi è qua a darci dell'ucidazione e nello stesso tempo mi pongo un quesito.

Quali interventi secondo il piano sono stati ultimati e per ogni intervento se è rimasta una piccola economia che possiamo utilizzare per far fronte agli interventi"

Interviene **Funzionario Mimmo Parrinello:**

"ancora in essere? Come ho detto poco fa gli interventi sono stati affidati agli incarichi di progettazione, quindi ancora dobbiamo affidarlo e mandarlo in gara.

Tutti incarichi esterni, siamo all'ABC."

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Può essere che nella seconda annualità collega Coppola.

Dico il discorso logicamente che da quello che abbiamo appreso c'è mancanza di personale e per motivi tecnici si è dovuto andare all'esterno.

I tempi dettati, il 30 di novembre, che la maggior parte degli interventi sono come scadenze il 30 di settembre, e alcuni sono entro ottobre, sono dettati da incarichi affidati tardivamente oppure perché i tecnici hanno dovuto fare...

Prima abbiamo fatto un avviso interno per vedere perché la mia sezione è carente di personale, l'unico ingegnere che poteva darci una mano è in maternità. Gli altri sono colleghi che, soprattutto alcuni interventi, necessitano di strumentazioni, rilievi, cose che l'ufficio non ha.

Devo dire viaggio a calone oppure il nostro ufficio non ha competenze tecniche per per calcoli elettrici eccetera eccetera.

Dico personale qualificato che possa fare queste cose quindi si è dovuti per forza andare all'esterno.

La domanda mi esorge spontanea.

Dico pure che questo importo grava l'incarico di progettazione e direzione dei lavori con l'auto, grava sul finanziamento.

Questa era una delle domande che volevo fare che stava già sorgendo spontanea e l'altra invece riflettendo è la valutazione dell'importo per quanto riguarda il tratto del lungomare mediterraneo che adesso sarà a carico della provincia che sono stati stabiliti che ci volevano 190 mila euro per sistemare quella linea di pubblica illuminazione, quale tecnico l'ha fatta? Allora hai la competenza? No.

Allora lì c'è.

Intanto era una manutenzione esterna e un ripristino quindi già un calcolo definito con sezione di cavi già definite.

Noi sostituiamo i nuovi cavi, quindi non c'era un calcolo elettrico.

Le competenze ci sono anche per fare i calcoli, però non li possiamo fermare.

Colleghi, ci sono domande che devono essere sottoposte.

Pino, gentilmente al microfono.

Sì, stiamo acquisendo l'articolo 13 dal Genio Civile, non lo sappiamo se dobbiamo ritornare in Consiglio oppure no.

Stiamo parlando dell'ingrocio di via Idria con via Libertà.

dove all'angolo c'è questo rudere e doveva essere demolito.

Ci sono stati già pareri sottoposti anche all'assessorato territorio-ambiente il quale ha risposto, ci sono state delle valutazioni.

Delle valutazioni ci hanno chiesto di integrare con questo parere, il parere del genio civile, il parere viene espresso previa indagini, indagine geologica, abbiamo fatto l'indagine, abbiamo fatto richiesta di parere e lo so, però dobbiamo accelerare anche su questo.

Il fatto è che tutto ritorna sulla mia persona, fino a dove si arriva si mette punto."

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"A me lei sa la stima che io nei suoi confronti non è plagiaria, però ci ritroviamo noi oggi ad ieri, perlomeno c'è stata un'ampia discussione.

Scusate un attimo colleghi, c'è stata un'ampia discussione in Consiglio Comunale per quanto riguarda il manto stradale tra il collega Coppola, il Presidente del Consiglio Comunale, poi è intervenuto anche il collega Vito Milazzo in qualità di Presidente della Commissione e su alcuni interventi si pensava che gli uffici potevano dare priorità rispetto ad altri.

Ci sono interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, tra l'altro io personalmente ho fatto una nota alla dirigente Gandolfo per quanto riguardava l'apertura del Pestalozzi, tanto che l'ho inviata pure al sindaco, è un intervento minimale che

permette però a una persona con disabilità di poter accedere tranquillamente a scuola, nulla vieta che lo possa fare da altri scivoli, però lì essendoci le strisce pedonali e due marciapiedi adesso all'ingresso secondo me questi interventi dovevano essere fatti, capisco sempre l'esigenza dell'ufficio Per quanto riguarda anche le strade è considerato che l'intervento era con mutuo e il mutuo è stato acceso e noi per adesso stiamo già pagando Il mutuo noi l'abbiamo acceso."

Interviene Funzionario Mimmo Parrinello:

"Non è stato forse fatto il contratto di mutuo per quanto riguarda l'intervento dedicato perché il mutuo era relativo ai interventi della piscina comunale e altri, cioè era un mutuo complessivo.

Logicamente sarà diviso per capitoli.

Noi si fa il contratto di mutuo specifico e iniziamo a pagare da quel giorno.

Si fa un piano di ammortamento, si fa una cosa specifica, non è un discorso complessivo.

Possiamo liberare il geometra Parinello, ci sono altri colleghi che chiedono di intervenire, dobbiamo audire altri gruppi perché ci sono altri interventi che, iniziando da Giacomarro, che è notevole, e Zichitella, diciamo che anche lui, relativamente alla prima annualità, giusto così per fare un recap, Nel primo intervento della manutenzione straordinaria per un importo di 100 mila euro di strada e marciapiede abbiamo detto che c'è già la gara in corso.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria in pianti di pubblica illuminazione è stata già inviata in giunta, questo sempre per quanto riguarda l'accordo quadro, i lavori di l'abbiamo detto poc'anzi 750 mila euro sia in fase di lavoro interno ma c'è il mutuo più la parte della 350 mila euro la manutenzione sordinata degli impianti siamo semaforici questo non l'ha preso tutto nel progetto in un progetto complessivo di manutenzione.

Allora si va a mettere le 400 più 175 perché sono due voci a parte No, scusami, uno è Stefano Pipitone, non sei tu.

Siccome è un pianto d'illuminazione, un pianto elettrico, pensavo che era ilido.

Invece i semafori che sono qua vanno nelle 450 mila euro.

Pensiamo di efficientare quantomeno il cittadino di via Mazzini e eventuali componenti che risultano ancora utilizzati negli altri semafori che non sono efficientati, come pezzi di ricambio.

Io non ho altre domande da sottoporre al geometra Parrinello,"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"lui era impegnato e ci ha raggiunti perché era in un'altra riunione.

Se non ci sono altre domande lo possiamo liquidare."

Interviene Consigliere Leonardo ORLANDO:

"Grazie, grazie, grazie, però ciao, ciao Mimmo.

Allora, noi abbiamo preparato, preparato, preparato.

Sì, allora colleghi, noi vi ricordo che abbiamo, è arrivato, Segretario, un nuovo punto all'ordine del giorno che ritengo che sia stato inserito che è in via da convocare, ma già la Commissione è convocata per quanto riguarda l'intendimento di andare ad approvare la modifica del pieno triennale dei lavori pubblici nell'elenco annuale 2025 senza dell'articolo 5,9 dell'allegato 5 del decreto legge legislativo 36-2023 proposta numero 134 del 16-5-2024.

Il parere dei revisori contabili in data 29-09-2025 Presidente Milazzo si sta raggiungendo.

Trasmissione del Libro, Giunta Municipale numero 347 dell'11 nove 2025, atto d'indirizzo per l'identificazione, le migliori strategie e obiettivi per"

Interviene Consigliere Leonardo ORLANDO:

"il nuovo affidamento per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana."

Interviene Consigliere Leonardo ORLANDO:

"Allora, segretario, intanto era il Presidente della Commissione, per quanto riguarda la proposta di variante al piano triennale non è stata seguita dall'ingegnere Butaggio ma bensì dall'ingegnere René Trapani.

Dovremmo invitare l'ingegnere Trapani per lunedì 6 per relazionare questa modifica variazione del piano triennale.

Perciò richiesta di audizione in commissione all'ingegnere Irene Trapani relativa alla proposta di giunta municipale 134 del 16.5.2024, ma chissà...

Sì.

E allora, è terza commissione.

La posso chiamare, sì.

Va bene, la chiamo un attimo.

Sì."

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO:**

"Secretario Giancarlo Marino, giustamente lei mi ha chiesto di sentire sia il RUP che mi invitava anche a richiedere la presenza del progettista per quanto riguarda, collega Coppola, il centro per l'imbiogo che deve essere realizzato al vecchio ospedale San Biagio di Marsala.

Abbiamo avuto la disponibilità sia del RUP Irene Trapani che del progettista Salvatore Guastella per lunedì 6 alle ore 12, perciò l'invito segretario a predisporre l'invito per l'architetto e l'ingegnere per averli in audizione.

Alle ore 11.25 esce il grande consigliere del consiglio comunale di Marsala, Piero Cavasino.

Detto questo non credo che ci siano altre...

Ah, c'era una comunicazione che è arrivata, che do lettura, è arrivata una comunicazione a firma del RUP ingegnere Giuseppe Alcamo e della dottoressa Annalisa Larrocca, protocollo 8.9.564.2025 del 18.9.2025.

Trasmissione delibera di giunta municipale numero 347 dell'11 nove 2025 atto di indirizzo per intensificare le migliori strategie e obiettivi per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana.

Si trasmette con la presente atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale con deliberazione numero 347 dell'11 nove 9.2025 con emendamento ai punti 4 e 5 e nonché la nota protocollo numero 83.921 del 2.9.2025 inviata dal dirigente del settore pubblici locali SRR Trapani Nord a disposizione per eventuali approfondimenti è stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Terza Commissione.

Non ci sono altri colleghi che chiedono di intervenire? è arrivata una nota inviata dalla dottoressa Larrocca per quanto riguarda un atto di indirizzo che l'Aggiunta Municipale ha predisposto per quanto riguarda il nuovo...

Alle ore 11 e 26 entra il collega Vito Milazzo che è Presidente della Commissione."

Alle ore 11:24, lascia la seduta **Consigliere Pietro CAVASINO.**

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO:**

"Presidente, lei avrà modo poi di leggere il verbale.

Abbiamo audito il geometra Parrinello.

nessuno degli interventi che sono relativi al geometra Parrinello è iniziato.

Dovremmo fare poi una nota a fine lettura e audizione dei RUP per capire se in determinati interventi relativi agli interventi che andranno fatti vi saranno delle economie perché alcuni di essi da quello che lui ci diceva non possono essere nemmeno completati per mancanza di somme.

Uno nello specifico era lavori di ampliamenti impianti di pubblica illuminazione di tratti di contrada Cutusio, Contrada Fontanelle, Contrada Madonna Altoliva, Contrada Fossarrunze e Contrada Barbaro.

E poi quello di 450 mila euro per quanto riguarda manutenzione straordinaria e impianti di pubblica illuminazione compresi tra Via Vito Parrinello, Contratto di Cerbato, San Giuseppe d'Affalie, Prolungamento Via Succalora e gli impianti semaforici dice che 450 mila euro non li possono spendere tutti per completare tutti gli impianti in quanto poi rimangono perché rientrano nella manutenzione straordinaria non possono completare tutti gli impianti se non poi per tutto l'anno non hanno le somme per la manutenzione straordinaria.

Questi sono i due Siccome l'hanno dato all'esterno aspettavano entro il 39, significa entro ieri, tutte le carte dei vari tecnici esterni per fare le valutazioni.

Avute le valutazioni poi saranno loro a comunicarci quante somme vengono spese per gli impianti e quanti invece, se rimarranno, saranno le economie.

Da quello che ci ha fatto capire non ci saranno economie.

Quindi è in attesa di tutti perché soltanto uno è interno che è gli interventi di cui parlavamo ieri, la manutenzione ordinaria, di banchine a marciapiedi del centro urbano nord e sud, questo è l'unico che è rimasto interno.

Devono iniziare ma devono completare l'Itere per i mutui perché lì c'erano 450 mila euro di mutui e 300 mila euro erano stati messi da altre risorse e perciò saranno fatte ma devono completare l'Itere per quanto riguarda i mutui.

Per quanto riguarda l'approvazione di modifica del piano triennale ho sentito l'ingegnere Irene Trapani che ci ha dato la disponibilità per giorno 6 a partecipare alle ore 12 e mi diceva di invitare anche Guastella che è il progettista.

Abbiamo chiamato a Guastella e giorno 6 verrà sia a Guastella che la Trapani.

Poi alla prossima seduta daremo lettura di questa delibera di giunta, di questo atto di indirizzo per quanto riguarda l'igiene urbana."

Alle ore 11:28, si unisce alla seduta **Consigliere Vito MILAZZO**.

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"E allora ho informato giustamente il Presidente, anche se non ha preseduto, degli interventi che sono stati fatti oggi in Commissione.

Ricordiamo tutti che la prossima Commissione sarà lunedì e già abbiamo gli argomenti, e ritengo collega Coppola che gli argomenti siano importanti per quello che era stato detto nella scorsa seduta, a maggior ragione che verrà anche Guastella, che è il progettista, a capire se è stato individuato Collega Passalacqua, il parcheggio per evitare incorghi e quant'altro.

Alle ore 11.34 la seduta viene chiusa."

Alle ore 11:35, lascia la seduta **Consigliere Vanessa TITONE**.

Alle ore 11:35, lascia la seduta **Consigliere Vito MILAZZO**.

Alle ore 11:35, lascia la seduta **Consigliere Flavio Salvatore COPPOLA**.

Alle ore 11:35, si unisce alla seduta **Consigliere Flavio Salvatore COPPOLA**.

Alle ore 11:40, lascia la seduta **Consigliere Leonardo ORLANDO**.

Alle ore 11:41, si unisce alla seduta **Amministrativo Giancarlo MARINO**.

La seduta termina alle 11:41.